



## Postęp prac budowlanych w ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

W dniu 22 października br. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Gómośląskiej 2 w Żarach odbyła się konferencja prasowa pn.: **Postęp prac budowlanych w ramach Projektu pn. „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”**, na której zostały przedstawione najważniejsze fakty związane z Projektem.



Od prawej: Joanna Blinow - Koordynator ds. realizacji kontraktów - ZZO Sp. z o.o., Irena Pańko-Borkowska Kierownik Projektu - ZZO Sp. z o.o., Juliusz Póljan - MAO - ZZO Sp. z o.o., Dariusz Łyba - firma Eggersmann - Kierownik budowy, Mateusz Gardo - AK Nova Sp. z o.o. - Inżynier Budowy, Dariusz Sylwestrzak - firma AECOM Sp. z o.o. - Inżynier Kontraktu

### Postęp prac przy budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Zagospodarowania Odpadów w Marszowie W miesiącu wrześniu Wykonawca kontraktu

„Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – firma Eggersmann uzyskała ostatnie pozwolenie na budowę i rozpoczęła prace przy budowie drogi. Wykonano już przyłącza wodociągowe i energetyczne. Pod koniec października



Budowa drogi dojazdowej do Zakładu w Marszowie

ruszą kolejne prace budowlane. Koszt inwestycji wynosi **75 131 401,04 PLN brutto**, a jej zakończenie zaplanowane jest na połowę stycznia 2015 r.

### Postęp prac przy budowie Stacji Przeladunkowej w Lubsku

W sierpniu br. Wykonawca Kontraktu nr 2 pn. Projektowanie i budowa Stacji Przeladunkowej w Lubsku - firma AK Nova Sp. z o.o. z Poznania w połowie września przystąpił do prac przygotowujących teren pod inwestycję. Obecnie rozpoczęły się prace pod budowę drogi i placów, a także montaż zbrojenia fundamentów pod halę i wiatę. Stacja zostanie oddana do użytku **w marcu**

**2014 roku**, a koszt jej wybudowania wynosi **3 899 100,00 PLN brutto**.

### Zakończenie prac rekultywacyjnych na Składowisku Odpadów w Chelmicy, gmina Tuplice

Od stycznia tego roku trwały prace rekultywacyjne na składowisku odpadów w Chelmicy. Wykonawca – firma LC Consulting z Wrocławia zakończyła już prace i obecnie



Zbrojenie fundamentów pod budynki hali wiaty, Stacja Przeladunkowa w Lubsku

przygotowuje dokumentację powykonawczą. Celem rekultywacji było ograniczenie negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko oraz rekonstrukcja zdegradowanej powierzchni ziemi wraz z okrywą roślinną. Koszt rekultywacji wyniósł **1 079 260,20 PLN brutto**.

### Rekultywacja składowiska odpadów w Lubsku

W październiku br. został wybrany Wykonawca Kontraktu pn. **Rekultywacja Składowiska Odpadów w Lubsku** - firma Budowlana EUROBUD Grzegorz Fornalczyk z Nowogrodu Bobrzańskiego. W dniu 25.10.2013 r. zostanie podpisana umowa i rozpocznie się realizacja kontraktu. Koszt inwestycji wynosi **3 440 053,36 PLN brutto** i zakończy się **w listopadzie 2014 r.**

Całkowity koszt Projektu wynosi **128 126 726,49 PLN brutto**, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi **59 348 596,88 PLN**.

**Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.**

**Beneficjentem projektu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.**

**Więcej informacji o Projekcie na stronie [www.marszow.pl](http://www.marszow.pl)**